












江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度

项目名称		淮安市妇幼保健院新院建设项目			建设/运营单位(盖章)		淮安市妇幼保健院		
国家重大项目库代码		2018-320811-83-02-302443			地债管理系统项目编号		PI8320800-0021		
项目累计发行专项债券总额(亿元)				8		项目已实际使用专项债券总额(亿元)			6.92
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2018-2023年项目总投入11.9883亿元, 2023年底前工程建设完工, 建筑面积138000平方米, 其中: 地上建筑面积82000平方米, 地下建筑面积56000平方。				2022年项目总投入9.3亿元, 工程完成度80%				
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况							
		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	评分依据		
产出 指标	数量指标	指标1: 门诊量	42.39万人次	80.04万人次	5	5	2022年门诊工作量80.04万人次		
		指标2: 住院量	2.92万人次	2.95万人次	5	5	2022年出院人次2.95万人次		
		指标3: 建筑总面积	138000平方米	138000平方米	5	5	2022年建设总面积138000平方米		
	质量指标	指标1: 医院等级标准	三级甲等专科医院	三级甲等专科医院	5	5	医院等级: 三级甲等以上		
		指标2: 医疗条件标准	妇幼保健专科医院 收治要求	妇幼保健专科医院 收治要求	5	5	收治患者主要为: 孕产妇、婴幼儿、儿童及女性患者		
	时效指标	指标1: 工程建设开工时间	2019年9月	2019年9月	6	6	新院建设工程建设开工时间为2019年9月		
		指标2: 工程竣工验收	2023年12月	完成工程80%	1	1	预计竣工验收时间为2023年12月		
	成本指标	指标1: 建设总成本	11.9883亿元	9.3亿元	5	5	建设总投入不低于成本70%, 2022年建设总投入达总成本77%		
		指标2: 医疗业务成本	36934.97万元	52673万元	5	5	2022年医疗业务成本52673万元		
		指标3: 行政管理成本	4103.88万元	6572万元	5	5	2022年行政管理成本6572万元		
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 门诊收入	28674.42万元	32207.56万元	6	6	2022年门诊收入32207.56万元		
		指标2: 住院收入	17960.64万元	24246.09万元	6	6	2022年住院收入24246.09万元		
	社会效益 指标	指标1: 服务范围	淮安市区及周边市	淮安市区及周边市	5	5	2022年服务范围为淮安市区及周边市		
		指标2: 服务人次	50万人次	50万人次	5	5	2022年服务人次80万人次以上		
		指标3: 服务内容	保健、医疗、康复、 科研和教学	保健、医疗、康复、 科研和教学	5	5	服务内容: 保健、医疗、康复、科研和教学		
	生态效益 指标	指标1: 污水排放标准	医疗机构水污染排放 预处理标准	已达到预处理标准	5	5	2022年污水排放标准达到医疗机构水污染排放预处理标准		
		指标2: 医疗废弃物处置标准	达到零污染处置标准	达到零污染处置	5	5	2022年医疗废弃物处置达到零污染处置标准		
		指标3: 绿色建筑	两星标准	两星标准	1	1	2022年建筑为两星标准		
		指标4: 环境噪声	声环境质量标准		0	0	2022年不做环境噪音考核		
	可持续影响 指标	指标1: 重点学科数量	10个	5个省重点 6个市重点	5	5	2022年我院5个省重点、6个市重点		
指标2: 重点人才数量		3人	3人	5	5	2022年我院重点人才3人			

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 病人满意度	85%	门: 85.58%, 住 93.26%	5	5	2022年门诊病人满意度 85.58%、住院病人满意 度93.26%
总计					100	100	
自评偏差原因及 改进措施	无						
项目主管部门 复核意见	  部门负责人:						
财政分管处(科) 室复核意见	  处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)						
财政绩效处(科) 室复核意见	   2023.3.17 处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)						
财政债务处(科) 室重点监控整改情 况	 处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)						

备注: 1、项目主管部门、财政部门(分管处室)须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关,项目单位要对数据的真实性、准确性负责;
 2、对目标完成情况存在偏差的项目,从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析,查找原因,提出改进的意见建议;
 3、对目标完成偏差较大的项目,列入重点监控,并说明整改情况;
 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据,其中定量指标须增列出评分公式。